



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ.....
..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆಗಳು
----------------	--------------------------

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Improvements of CC roads and drains in Sanitary Core

in ward no 04 of Yelahanka Upanagara ಕಾಮಗಾರಿ

ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 103/2017-18, dt:10/01/2018

ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 004-18-000003

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements of CC roads and drains in Sanitary Core in ward no 04 of Yelahanka Upanagara ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೈ.ಬಿ.ರಮೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈ.ಬಿ.ರಮೇಶ್ ರವರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 30/04/18 ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 80 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ 80 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Ramesh
ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 03
21/07/18

Ramesh
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,